



Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20 февраля 2014 г. № 202-э

Утверждаю

Зам. исполнительного директора
(указывается должность, уполномоченного лица субъекта контроля (надзора))


(подпись)

В.С. Давыдов
(инициалы, фамилия)



ОТЧЕТ **Открытое акционерное общество "Харп-Энерго-Газ"**
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством
цены (тарифы) в сфере электроэнергетики

за 2 квартал 2 018 г.

за _____ год

" 09 " июля 2 018 г.
(дата составления)

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов) 18 декабря 2015г приказ №389-Г
в Департамент тарифной политики, энергетики и ЖКХ ЯНАО
(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу Модернизация системы электроснабжения поселка городского типа Харп муниципального образования Приуральский район, на 2015-2020 годы, утверждена 04 августа 2014г приказ №94-Г, внесены изменения приказ №40-Г от 09 июня 2017г, изменен срок реализации программы с 2015-2019гг на 2015-2020гг, объем финансирования изменен с 73,68млн.руб. (без НДС) на 78,65млн.руб. (без НДС).
Изменение мероприятий: Модернизация ТП-27 заменено на Строительство ТП-27, стоимость строительства ТП-27 увеличилась до 23,74млн.руб(без НДС), модернизация ТП-20 заменено на строительство ТП-20. Внесены изменения приказа №46-Г от 25 июня 2018г.
Объем финансирования изменен с 78,65млн.руб. (без НДС) на 78,64млн.руб. (без НДС).

Таблица 1

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС										Отклонения ²					Причины отклонений
						план	факт	полная стоимость ³	остаток на начало отчетного года ⁴	финансирование в отчетном периоде (голл - IV кв.)		остаток профинансировать по результатам отчетного периода ⁴	млн. руб. без НДС	из них за счет:			прочее (указать)				
										план ³	факт ⁴			уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)						
																		15			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
	ВСЕГО,				78,65	39,26	15,00	5,01	17,00	17,00	0	0		17,00							
1	Модернизация ЗРУ №2 10кВ п.Харп	2015-2017	2017	2017	100	37,66	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	Выполнено						
2	Строительство ТП №27	2017-2018	2019	нет	21,1	23,74	22,01	15	5,01	17,00	17,00	0,00	0,00	17,00	Работы в процессе						
3	Строительство ТП №20	2019-2020	2020	нет	0	17,25	17,25	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Начало реализации в 2019г						

Таблица 2

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС		Отклонения ²		Причины отклонений
		План ³	Факт ²	млн. руб. без НДС	%	
		2	3	4	5	6
	ВСЕГО,	15,00	5,01	9,99	66,6	Работы в процессе выполнения
A	Собственные средства, в т.ч.:	15,00	5,01	9,99	66,6	
A.1	Чистая прибыль, в т.ч.:	15,00	5,01	9,99	66,6	
A.1.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:	15,00	5,01	9,99	66,6	
A.1.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	15,00	5,01	9,99	66,6	
A.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение	0	0	0	0	
A.2	Амортизационные отчисления	0	0	0	0	
A.3	Прочие собственные средства	0	0	0	0	
A.3.1	Наименование источника	0	0	0	0	
...						
B	Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0	0	0	
B.1	Кредиты	0	0	0	0	
B.2	Займы	0	0	0	0	
B.3	Прочие привлеченные средства	0	0	0	0	
B.3.1	Наименование источника	0	0	0	0	
...						
B	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	
Г	Прочие источники финансирования, в т.ч.:	0	0	0	0	
Г.1	Лизинг	0	0	0	0	
	Справочно:	0	0	0	0	
Д	Доход на инвестированный капитал ⁵	0	0	0	0	
Е	Возврат инвестированного капитала ⁵	0	0	0	0	

- 1 Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой налоговой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
- 2 Нарастающим итогом за год.
- 3 В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
- 4 В ценах отчетного года.
- 5 При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.