

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
(представляется ежегодно)

Утверждаю
Исполнительный директор
А.А. Лапковский

" 28 " марта 2018 года

М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выпол- ненных работ) млн. рублей	Введено (оформ- лено актами ввода в эксплуа- тацию) млн. рублей	Осталось профинан- сировать по резуль- татам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план **	факт ***				млн. рублей	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по резуль- татам утверж- денной ПСД	уточнения стоимости по резуль- татам закупоч- ных процедур	
	ВСЕГО,	59,02	16,77	12,69	46,23	44,43	4,08	4,1	24,3	0,00	0,01	
1	Техническое перевоору- жение и реконструкция											
1.1	Энергосбережение и повышение энергети- ческой эффективности											
1	Модернизация ЗРУ№2 10кВ п.Харп	10,66	10,66	10,65	44,43	44,43	0,01	0,01	0,1	0	0,01	мероприятие выполнено, отклонение в связи с результатами закупочных процедур
2	Строительство ТП№27	28,01	6,11	2,04	1,80	0	4,07	4,07	66,6	0	0	работы в процессе выполнения
3	Строительство ТП№20	20,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	начало работ 2019г
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики											
1	Объект 1											
2	Объект 2											
1.3	Создание систем телемеханики и связи											
1	Объект 1											
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности											
1	Объект 1											
2	Новое строительство											
2.1	Энергосбережение и повышение энергети- ческой эффективности											
1	Объект 1											
2	Объект 2											
2.2	Прочее новое строительство											
1	Объект 1											
	в том числе ПТП											
2	Объект 2											
	в том числе ПТП											
	Справочно:											
	Налог на прибыль											
1	Модернизация ЗРУ№2 10кВ п.Харп											
2	Строительство ТП№27											
3	Строительство ТП№20											

* В ценах отчетного года.

** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
(представляется ежегодно)

Утверждаю
Исполнительный директор
А.А. Лапинский
(подпись)
" 28 " марта 2018 года
М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]		Причины отклонений
		план *	факт **	
1	Собственные средства	14,21	10,75	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:			
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	14,21	10,75	Работы в процессе выполнения
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора			
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)			
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации			
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей			
1.1.4	Налог на прибыль			
1.2	Амортизация			
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе			
1.2.2	Прочая амортизация			
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет			
1.3	Возврат НДС			
1.4	Прочие собственные средства			
1.4.1	в т.ч. средства допэмиссии			
1.5	Остаток собственных средств на начало года			
2	Привлеченные средства, в т.ч.:			
2.1	Кредиты			
2.2	Облигационные займы			
2.3	Займы организаций			
2.4	Бюджетное финансирование			
2.5	Средства внешних инвесторов			
2.6	Использование лизинга			
2.7	Прочие привлеченные средства			
	ВСЕГО источников финансирования			
	для ОГК/ТГК, в том числе			
	ДПМ			
	вне ДПМ			

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

**Отчет о вводах/выводах объектов
(представляется ежегодно)**

Исполнительный директор
А.А. Лавинский
(подпись)
" 28 " марта 2018 года МП



№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей		Вывод мощностей	
		план *	факт	план *	факт
		МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км
1	2	3	4	5	6
1	Модернизация ЗРУ №2 10кВ п.Харп	0,08	0,08	-	-

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.