

Приложение № 3.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта

Утверждаю

Исполнительный директор

АО «Харп-Энерго-Газ»

А.А. Жаңинский

М.П.

13

февраля

2023 г.

(подпись)

2023 г.

«Харп-
Энерго-Газ»

Реконструкция контрольно-пускового пункта ТЭС Харп-12

Наименование инвестиционного проекта

по состоянию на 01.января 2023 г.

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
1	Предпроектный этап	01.02.2022	01.03.2022	100	
2	Проектный этап	01.03.2022	01.07.2022	100	
3	Организационный этап	01.07.2022	01.08.2022	100	
4	СМР	01.08.2022	31.12.2022	45	в процессе выполнения

* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

Приложение № 3.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

У крупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта

Утверждаю
Исполнительный директор
АО Харл-Энерго-Газ
А.А. Дацинский

м.п.
13

2023 г.
февраля



Наименование инвестиционного проекта

Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии АСКУЭЭ

по состоянию на 01.января 2023 г.

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестиционного проекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
1	Предпроектный этап	01.02.2021	01.03.2021	100	
2	Проектный этап	01.03.2021	01.07.2021	100	
3	Организационный этап	01.07.2021	01.08.2021	100	
4	Организация автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии ВЕРХНИЙ уровень (АСКУЭЭ)	01.08.2021	31.12.2021	100	
5	Организация автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии СРЕДНИЙ и НИЖНИЙ уровень (АСКУЭЭ)	01.02.2022	31.12.2022	100	

* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

Приложение № 3.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

У крупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта

Утверждаю

Исполнительный директор
АО Харп-Энерго-Газ
А.А. Малинский

М.П. _____
13 февраля 2023 г.



Наименование инвестиционного проекта

Реконструкция защитного ограждения ТЭС Харп-12

по состоянию на 01.янв 20 23 г.

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
1	Предпроектный этап	01.02.2022	01.03.2022	100	
2	Проектный этап	01.03.2022	01.07.2022	100	
3	Организационный этап	01.07.2022	01.08.2022	100	
4	СМР	01.08.2022	31.12.2022	45	в процессе выполнения

* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
за 4 квартал 2022г.

Утверждаю
Исполнительный директор
АО Харт-Энерго-Газ
А.А. Лапшинский
(подпись)
М.П. "Харт-Энерго-Газ"
февраля 2023 г.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования (отчетный год)												Высвобождено (сформировано) ввиду ликвидации/зачета рублей		Остаток по результатам отчетного периода *	в том числе за счет		Прочие отклонения
			I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал	%	по результатам утвержденного ИСЛ		по результатам запусков		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт									план	
		22,20	15,02	15,02	0,00	0,00	0,00	1,01	13,21	13,65	15,02	6,39	11,15	3,20	6,28	7,18	28,3			
1	ИСТГО																			
1.1	Техническое перевооружение и реконструкция																			
1	Объект 1																			
1.2	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности																			
1	Объект 1																			
1.3	Создание систем телемеханики и связи																			
1	Объект 1																			
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																			
1	Объект 1																			
2	Новые строительство																			
2.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности																			
1	Объект 1																			
2.2	Прочие новое строительство																			
2.2.1	Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии АСКУЭ	12,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	10,46	10,46	11,15	3,20	11,15	0,00	0,00	0,90	0,00			
2.2.2	Реконструкция контрольно-производного пункта ТЭС Харт-12.	1,19	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,43	0,43	0,43	0,00	0,00	0,75	0,75	0,00			
2.2.3	Реконструкция запятого терминала ТЭС Харт-12.	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	2,75	2,75	3,43	2,75	0,00	0,00	5,53	5,53	0,00			
3	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																			
3.1	Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии АСКУЭ																			
3.2	Реконструкция контрольно-производного пункта ТЭС Харт-12.																			
3.3	Реконструкция запятого терминала ТЭС Харт-12.																			

* В целях отчетного года.
** План согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году
за _____ 4 _____ квартал 2023.

Приказ № 72
от 24.02.2023 № 114

Утверждено
Исполнительный директор
АО Харт-Энерго-Газ
А.А. Липинский
(подпись)
Фондизация 2023 г.



№ п/п	Наименование объекта*	Плановый объем финансирования, млн руб.				Фактически профинансировано, млн руб.				Осуществлено фактически сметными работами по сметной сметности, млн руб.				Осуществлено сметными работами по сметной сметности, млн руб.			
		итого	ПБР	СБР	иные	итого	ПБР	СБР	иные	итого	ПБР	СБР	иные	итого	ПБР	СБР	иные
1	Техническое перевооружение и модернизация объектов газопроводов	2128	145	2127	1521	0,00	1450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1450	0,00	0,00	0,00
1.1	Модернизация объектов газопроводов																
1.2	Создание объектов газопроводов																
1.3	Создание объектов газопроводов																
1.4	Создание объектов газопроводов																
2	Иные мероприятия																
2.1	Иные мероприятия																
2.2	Иные мероприятия																
2.3	Иные мероприятия																
2.4	Иные мероприятия																
2.5	Иные мероприятия																
2.6	Иные мероприятия																
2.7	Иные мероприятия																
2.8	Иные мероприятия																
2.9	Иные мероприятия																
2.10	Иные мероприятия																
2.11	Иные мероприятия																
2.12	Иные мероприятия																
2.13	Иные мероприятия																
3	Иные мероприятия																
3.1	Иные мероприятия																
3.2	Иные мероприятия																
3.3	Иные мероприятия																

* Сметная стоимость объектов в ПР, ПБР и СБР с учетом сметной информации
** Сметная сметная документация с учетом сметной информации в соответствии с требованиями ПДС.

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
за 4 квартал 2022г.



м.п. (подпись)
13 февраля

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]												Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		факт		
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
I	Собственные средства	0,00	1,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,37	Работы в процессе выполнения
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,00	1,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,37	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,00	1,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,37	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.	Прочая прибыль	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2.	Прочая амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.3.	Недопользованная амортизация прошлых лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.	Возврат НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.	Прочие собственные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	22,20	13,66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	13,7	
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	22,20	13,66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	13,7	
2.1.	Кредиты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Облигационные займы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Займы организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.5.	Средства внешних инвесторов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.6.	Использование дивиденга	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.7.	Прочие привлеченные средства	0	15,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,03	
	ВСЕГО источников финансирования	0	15,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,03	
	для ОП/ГТТК, в том числе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ДПМ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	вне ДПМ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

Приложение №9
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Отчет о вводах/выводах объектов
за 4 квартал 2022г.

Исполнительный директор
АО «Харп-Энерго-Газ»
А.А. Лапинский
(подпись)
13 февраля 2023 г.



№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей												Вывод мощностей											
		план *						факт						план *						факт					
		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии АСКУЭ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Ремонтная контрольно-пробузового пункта ГЭС Харп-12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Ремонтная запятого ограждения ГЭС Харп-12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов

Утверждаю
Исполнительный директор
АО «Харп-Энерго-Газ»
А.А. Ляпинский

м.п. (подпись)
13 февраля 2023 г.

Наименование инвестиционного проекта

Реконструкция контрольно-пропускного пункта ТЭС Харп-12

Отчетный период

4 квартал 2022г.

по состоянию на

01.января 2023 г.

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику.*	Сроки выполнения задач по укрупненному плану				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		план		факт					
		начало	окончание	начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Предпроектный этап	01.02.2022	01.03.2022	01.02.2022	01.02.2022	100	100		
2	Проектный этап	01.03.2022	01.07.2022	01.02.2022	01.07.2022	100	100		
3	Организационный этап	01.07.2022	01.08.2022	01.07.2022	01.08.2022	100	100		
4	СМР	01.08.2022	31.12.2022	01.08.2022		45	45	работы в процессе выполнения	

* Заполняется согласно приложению 3.2.

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов

Утверждаю

Исполнительный директор

АО Харл-Энерго-Газ

А.А. Лапинский

м.п.

(подпись)

13

февраля 2023 г.

Наименование инвестиционного проекта

Создание автоматизированной системы коммерческого учета эл.энергии АСКУЭЭ

Отчетный период

4 квартал 2022г.

по состоянию на

01.января 2023 г.

№ пункта укрупненного о сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному плану				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		начало	окончание	начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Предпроектный этап	01.02.2021	01.03.2021	01.02.2021	01.03.2021	100	100		
2	Проектный этап	01.03.2021	01.07.2021	01.03.2021	01.07.2021	100	100		
3	Организационный этап	01.07.2021	01.08.2021	01.07.2021	01.08.2021	100	100		
4	Организация автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии ВЕРХНИЙ уровень (АСКУЭЭ)	01.08.2021	31.12.2021	01.08.2021	31.12.2021	100	100		
6	Организация автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии СРЕДНИЙ и НИЖНИЙ уровень (АСКУЭЭ)	01.02.2022	31.12.2022	10.01.2022	31.12.2022	100	100		

* Заполняется согласно приложению 3.2.

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов

Утверждаю
Исполнительный директор
АО Харп-Энерго-Газ
А.А. Дачинский

м.п. (подпись)
13 февраля 2023 г.



Наименование инвестиционного проекта

Реконструкция защитного ограждения ТЭС Харп-12

Отчетный период

4 квартал 2022г.

по состоянию на

01.января 20 23 Г.

№ пункта укрупненного о сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному факт				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		начало	окончание	начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Предпроектный этап	01.02.2022	01.03.2022	01.02.2022	01.02.2022	100	100		
2	Проектный этап	01.03.2022	01.07.2022	01.02.2022	01.07.2022	100	100		
3	Организационный этап	01.07.2022	01.08.2022	01.07.2022	01.08.2022	100	100		
4	СМР	01.08.2022	31.12.2022	01.08.2022		45	45	работы в процессе выполнения	

* Заполняется согласно приложению 3.2.


Форма представления показателей финансовой отчетности

Финансовые показатели за отчетный период 4 квартал 2022г.

Утверждаю
Исполнительный директор
АО Харп-Энерго-Газ
А.А. Лапинский

м.п.
13

(подпись)
13 февраля 2023 г.



Наименование показателя

место учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	Примечание
1	2	3
Выручка	107 965 528	
Чистая прибыль	26 442 741	
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)		
ЕВГТДА	37 416 130	
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	70 115 023	
покупатели и заказчики	10 089 148	
авансы выданные	60 025 875	
Собственный капитал		
* Заемный капитал (долгосрочные кредиты)	191 734 301	
облигационные займы	191 734 301	
займы организаций		
прочее		
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:		
кредиты и займы*		
кредиторская задолженность, в т.ч.:	22 574 100	
по строительству		
по ремонтам		
по поставкам топлива	4 295 409	
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	18 814 082	
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании	22 199 428	
Профинансировано на отчетную дату		
Обеспеченность источниками финансирования		
Дефицит финансирования		
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2021 г.		
на период 2020 - 2022 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

*По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

Примечание: чистая прибыль-ожидаемое значение

Отчет о техническом состоянии объекта
за 4 квартал 2022г.

Утверждаю
Исполнительный директор
АО Харл-Энерго-Газ
А.А. Лапинский

М.п. (подпись)
13 февраля 2023 г.



№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации		
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строительства	год ввода в эксплуатацию	утвержденная проектносметная документация (+; -)	заключение Главгосэкспертизы России (+; -)	оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -)
1	Создание автоматической системы коммерческого учета эл.энергии АСКУЭЭ	I комплекс учета	(-)	(-)	2021	2022	(+)	(-)	(-)
2	Реконструкция контрольно-пропускного пункта ТЭС Харл-12.	---	(-)	(-)	2022	2022	(+)	(-)	(-)
3	Реконструкция защитного ограждения ТЭС Харл-12.	---	(-)	(-)	2022	2022	(+)	(-)	(-)