

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта

Утверждаю
Исполнительный директор
АО Харп-Энерго-Газ
А.А. Лапинский



(подпись)
марта 2023 г.

Наименование инвестиционного проекта

Реконструкция контрольно-пускового пункта ТЭС Харп-12

по состоянию на 01.января 2023 г.

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
1	Предпроектный этап	01.02.2022	01.03.2022	100	
2	Проектный этап	01.03.2022	01.07.2022	100	
3	Организационный этап	01.07.2022	01.08.2022	100	
4	СМР	01.08.2022	31.12.2022	45	в процессе выполнения

* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта



Утверждаю
Исполнительный директор
АО Харп-Энерго-Газ

А.А. Лапинский

(подпись)

марта

Наименование инвестиционного проекта

Строительство ТЭС Харп-12 (2 этап) ГПА № 5,6 2x1500 кВт в контейнерном

по состоянию на

01.января 2023г.

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
1	Выполнение проектных работ	2021	2021	100	
2	Экологическая экспертиза	2021	30.05.2023		в процессе выполнения
3	Негосударственная экспертиза ПД	2021	30.05.2023		в процессе выполнения
4	Государственная экспертиза сметной документации	2021	30.06.2022	100	
5	Изготовление оборудования	2021	2021	100	
6	Доставка оборудования	2021	30.09.2022	100	
7	СМР (основание, агрегаты)	2021	30.09.2022	100	
8	Технологическое присоединение к сетям электро-, газо-снабжения	2021	28.02.2022	100	
9	ПНР (в т.ч. существующих генераторных ячеек 10 кВ, комплексное опробование)	2021	30.09.2022	100	

* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта

Утверждаю

Исполнительный директор
АО Харп-Энерго-Газ

А.А. Лапинский



(подпись)

2023 г.

Наименование инвестиционного проекта

Создание автоматизированной системы коммерческого учета эл.энергии АСКУЭЭ

по состоянию на 01.января 2023 г.

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
1	Предпроектный этап	01.02.2021	01.03.2021	100	
2	Проектный этап	01.03.2021	01.07.2021	100	
3	Организационный этап	01.07.2021	01.08.2021	100	
4	Организация автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии ВЕРХНИЙ уровень (АСКУЭЭ)	01.08.2021	31.12.2021	100	
5	Организация автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии СРЕДНИЙ и НИЖНИЙ уровень (АСКУЭЭ)	01.02.2022	31.12.2022	100	

* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

Приложение № 3.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта



Утверждаю
Исполнительный директор
АО Харп-Энерго-Газ
А.А. Лапинский

(подпись)

31 марта 2023 г.

Наименование инвестиционного проекта

Реконструкция защитного ограждения ТЭС Харп-12

по состоянию на 01.января 20 23 г.

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
1	Предпроектный этап	01.02.2022	01.03.2022	100	
2	Проектный этап	01.03.2022	01.07.2022	100	
3	Организационный этап	01.07.2022	01.08.2022	100	
4	СМР	01.08.2022	31.12.2022	45	в процессе выполнения

* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
(представляется ежеквартально)



Утверждаю
Исполнительный директор
АО "Харп-Энерго-Газ"
А.А. Лапинский

13 марта 20 23 года

№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	млн. рублей	%	Отклонение ***		Причины отклонений
			план **	факт ***						в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО,	26,64	26,64	15,79	20,75	20,07	10,26	10,9	38,5	0,00	0,00	
1	Техническое перевооружение и реконструкция											
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности											
1	Создание автоматической системы коммерческого учета электрической энергии (АСКУЭЭ)	14,46	14,46	11,98	20,07	20,07	1,907	2,478	17,1			В результате торгов произошло уменьшение итоговой цены договоров
2	Строительство ТЭС Харп-12 (2 этап) ГПА № 5,6 2x1500 кВт в контейнерном исполнении	0,00	0,00	0,00	159,43	159,43	10,630					Работы в процессе выполнения
3	Реконструкция контрольно-пропускного пункта ТЭС Харп-12.	1,42	1,42	0,50	0,0	0,0	0,905	0,923	64,85			Работы в процессе выполнения
4	Реконструкция защитного ограждения ТЭС Харп-12.	10,76	10,76	3,31	0,68	0,00	7,451	7,451	69,27			Работы в процессе выполнения
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики											
1	Объект 1											
2	Объект 2											
1.3	Создание систем телемеханики и связи											
1	Объект 1											
1.4	Установка устройств регу.ирования напряжения и компенсации											
1	Объект 1											
2	Новое строительство											
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности											
1	Объект 1											
2	Объект 2											
2.2	Прочее новое строительство											
1	Объект 1											
	в том числе ПТП											
2	Объект 2											
	в том числе ПТП											
	<i>Справочно:</i>											
	Налог на прибыль											
1	Создание автоматической системы коммерческого учета электрической энергии (АСКУЭЭ)											
2	Строительство ТЭС Харп-12 (2 этап) ГПА № 5,6 2x1500 кВт в контейнерном исполнении											
3	Реконструкция контрольно-пропускного пункта ТЭС Харп-12.											
4	Реконструкция защитного ограждения ТЭС Харп-12.											

* В ценах отчетного года.
** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Ведущий инженер

Яркин И.А.

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей с НДС

(представляется ежегодно)



Утверждаю
Исполнительный директор
АО "Харп-Энерго-Газ"
А.А. Лапинский

марта 20 23 года

№ п/п	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]		Причины отклонений
		план *	факт **	
1	Собственные средства	17,75	17,99	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	9,63	9,87	
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	9,63	9,87	
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора			
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0	0	
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации			
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей			
1.1.4	Налог на прибыль			
1.2	Амортизация	8,12	8,12184126	
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	8,12	8,12	
1.2.2	Прочая амортизация			
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет			
1.3	Возврат НДС			
1.4	Прочие собственные средства			
1.4.1	в т.ч. средства допэмиссии			
1.5	Остаток собственных средств на начало года			
2	Привлеченные средства, в т.ч.:	22,20	13,6598102	
2.1	Кредиты	22,20	13,66	
2.2	Облигационные займы			
2.3	Займы организаций			
2.4	Бюджетное финансирование			
2.5	Средства внешних инвесторов			
2.6	Использование лизинга			
2.7	Прочие привлеченные средства			
	ВСЕГО источников финансирования			
	для ОГК/ТГК, в том числе	0	0	
	ДГПМ			
	вне ДГПМ			

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

Ведущий инженер-энергетик

Яркин И.А.

Отчет о вводах/выводах объектов
(представляется ежегодно)



Утверждаю
Исполнительный директор
АО "Харп-Энерго-Газ"
А.А. Лапинский
(подпись)

марта 20 23 года
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей		Вывод мощностей	
		план *	факт	план *	факт
		МВт, кВт, Гкал/час, км	МВт, кВт, Гкал/час, км	МВт, кВт, Гкал/час, км	МВт, кВт, Гкал/час, км
1	2	3	4	5	6
1	Создание автоматической системы коммерческого учета электрической энергии (АСКУЭЭ)	1	1	-	-
2	Строительство ТЭС Харп-12 (2 этап) ГПА № 5,6 2x1500 кВт в контейнерном исполнении	3	3	-	-
3	Реконструкция контрольно-пропускного пункта ТЭС Харп-12	1	0	-	-
4	Реконструкция защитного ограждения ТЭС Харп-12	1	0	-	-

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Ведущий инженер

Яркин И.А.

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
за 2022 год



Утверждаю
Исполнительный директор
АО Харп-Энерго-Газ
А.А. Лапинский
(подпись)
марта 2023 г.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]										Освоено (скрыто актами выполненных работ), млн. рублей		Выдано (оформлено актами владения эксплуатационно), млн. рублей		Остаток профинансировать по результатам отчетного периода *			в том числе за счет		Причины отклонений			
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал	млн. рублей	%	уточнения стоимости по результатам утерасерисной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур					
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт													
	ВСЕГО	26,64	26,64	15,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31	15,79	180,18	180,18	180,18	180,18	20,89	10,85	78,4					
1	Техническое перевооружение и модернизация																								
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																								
1	Объект 1																								
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики																								
1	Объект 1																								
1.3	Создание систем телемеханики и связи																								
1	Объект 1																								
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																								
1	Объект 1																								
2	Новое строительство																								
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																								
1	Объект 1																								
2.2	Прочее новое строительство																								
2.2.1	Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии АСКУЭЭ	14,46	14,46	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	20,07	20,07	20,07	20,07	1,91	2,48	17,14					В результате торгов произошло уменьшение итоговой цены договоров	
2.2.2	Строительство ТЭС Харп-12 (2 этаж) ГПА № 5,6 2x1500 кВт в контейнерном исполнении	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,43	159,43	159,43	159,43	10,63	0,00	0,00					работы в проц. выполнения	
2.2.3	Реконструкция контрольно-производственного пункта ТЭС Харп-12.	1,42	1,42	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,92	64,85					работы в проц. выполнения	
2.2.4	Реконструкция защитного ограждения ТЭС Харп-12.	10,76	10,76	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31	3,31	0,68	0,68	0,68	0,68	7,45	7,45	69,27					работы в проц. выполнения	
	<i>Справочно:</i>																								
3	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы											14,431													
3.1	Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии АСКУЭЭ											0,227													
3.2	Строительство ТЭС Харп-12 (2 этаж) ГПА № 5,6 2x1500 кВт в контейнерном исполнении											14,177													
3.3	Реконструкция контрольно-производственного пункта ТЭС Харп-12.											0,003													
3.4	Реконструкция защитного ограждения ТЭС Харп-12.											0,025													

* В деньгах отчетного года.
** План согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году

за 2022 год

Приложение № 7.2
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114



Утверждаю
Исполнительный директор
АО Харп-Энерго-Газ
А.А. Лапинский

(подпись)
31 марта 2023 г.

№ №	Наименование объекта *	Планируемый объем финансирования, млн. руб. *					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыты акты выполненных работ), млн. руб.										Технические характеристики созданных объектов				
		всего	ПВР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПВР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПВР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПВР	СМР	оборудование и материалы	прочие	тип опор	марка кабеля	прогнессность, км	иные объекты						
1	Техническое перевооружение и реконструкция	22,20	1,01	7,67	13,51	0,00	13,65	0,00	2,85	10,79	0,00	8,55	1,01	4,82	2,72	0,00	150,76	11,26	10,04	119,73	9,73										
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																														
1	Объект 1																														
1.2	Создание систем противоаварийной и релейной автоматики																														
1	Объект 1																														
1.3	Создание систем телемеханики и связи																														
1	Объект 1																														
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																														
1	Объект 1																														
2	Новое строительство																														
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																														
1																															
2.2	Прочее новое строительство																														
2.2.1	Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии АСКУЭЭ	12,05	0,00	3,62	8,43	0,00	10,46	0,00	2,85	7,61	0,00	1,59	0,00	0,76	0,83	0,00	17,22	0,00	9,02	8,20	0,00										
2.2.2	Строительство ТЭС Харп-12 (2 этап) ГПА № 5.6 2x1500 кВт в контейнерном исполнении	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,86	10,58	1,02	111,53	9,73										
2.2.3	Реконструкция контрольно-пропускного пункта ТЭС Харп-12.	1,19	0,12	0,47	0,59	0,00	0,43	0,00	0,00	0,43	0,00	0,75	0,12	0,47	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2.2.4	Реконструкция защитного ограждения ТЭС Харп-12.	8,96	0,90	3,59	4,48	0,00	2,75	0,00	0,00	2,75	0,00	6,21	0,90	3,59	1,73	0,00	0,68	0,68	0,00	0,00	0,00										
	<i>Сиропочин:</i>																														
3	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы						14,431																								
3.1	Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии АСКУЭЭ						0,227																								
3.2	Строительство ТЭС Харп-12 (2 этап) ГПА № 5.6 2x1500 кВт в контейнерном исполнении						14,177																								
3.3	Реконструкция контрольно-пропускного пункта ТЭС Харп-12.						0,003																								
3.4	Реконструкция защитного ограждения ТЭС Харп-12.						0,025																								

* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.

** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
за 2022 год



Утверждаю
Исполнительный директор
АО Харп-Энерго-Газ
А.А. Лапинский

М.п. (подпись)
31 марта 2023 г.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]										Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	Работы в процессе выполнения
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.	Прочая прибыль	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2.	Прочая амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.	Возврат НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.	Прочие собственные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.1.	в т.ч. средства доэмиссии	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	22,20	13,65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6	
2.1.	Кредиты	22,20	13,65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6	
2.2.	Облигационные займы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Займы организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.5.	Средства внешних инвесторов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.6.	Использование лизинга	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.7.	Прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСЕГО источников финансирования	0	13,65	0	0	0	0	0	0	0	13,65	
	для ОГК/ТГК, в том числе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ДПМ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	вне ДПМ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

Отчет о вводах/выводах объектов
за 2022 год



Утверждаю
Исполнительный директор
АО «Харп-Энерго-Газ»
А.А. Лапинский

М.П. (подпись)
31 марта 2023 г.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план *					факт					план *					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА, кВт					МВт, Гкал/час, км, МВА, кВт					МВт, Гкал/час, км, МВА, кВт					МВт, Гкал/час, км, МВА, кВт				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2022г	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2022г	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2022г	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2022г
1	Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии АСКУ/ЭЭ	0	0	0	0	1	0	0	0	0,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Строительство ТЭС Харп-12 (2 этап) ГПА № 5,6 2x1500 кВт в контейнерном исполнении	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Реконструкция контрольно-пропускного пункта ТЭС Харп-12.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Реконструкция защитного ограждения ТЭС Харп-12.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов



Утверждаю
Исполнительный директор
АО Харп-Энерго-Газ
А.А. Лапинский

31 марта 2023 г.

Наименование инвестиционного проекта

Реконструкция контрольно-пропускного пункта ТЭС Харп-12

Отчетный период

2022 год

по состоянию на

01.января 20**23** г.

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		план		факт					
		начало	окончание	начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Предпроектный этап	01.02.2022	01.03.2022	01.02.2022	01.02.2022	100	100		
2	Проектный этап	01.03.2022	01.07.2022	01.02.2022	01.07.2022	100	100		
3	Организационный этап	01.07.2022	01.08.2022	01.07.2022	01.08.2022	100	100		
4	СМР	01.08.2022	31.12.2022	01.08.2022		45	45	работы в процессе выполнения	

* Заполняется согласно приложению 3.2.

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов



Утверждаю
Исполнительный директор
АО Харп-Энерго-Газ
А.А. Лапинский

М.п. (подпись)

31 марта 2023 г.

Наименование инвестиционного проекта

Строительство ТЭС Харп-12 (2 этап) ГПА № 5,6 2x1500 кВт в контейнерном исполнении

Отчетный период

2022 год

по состоянию на

01.января 20**23** г.

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		план		факт					
		начало	окончание	начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выполнение проектных работ	2021	2021	2021	2021	100	100		
2	Экологическая экспертиза	2021	2021	31.03.2023				работы в процессе выполнения	
3	Негосударственная экспертиза ПД	2021	2021	31.05.2023				работы в процессе выполнения	
4	Государственная экспертиза сметной документации	2021	2021	30.06.2022	30.06.2022	100	100		
5	Изготовление оборудования	2021	2021	2021	2021	100	100		
6	Доставка оборудования	2021	2021	28.02.2022	30.09.2022	100	100		
7	СМР (основание, агрегаты)	2021	2021	30.06.2022	30.09.2022	100	100		
8	Технологическое присоединение к сетям электро-, газо-снабжения	2021	2021	28.02.2022	28.02.2022	100	100		
9	ПНР (в т.ч. существующих генераторных ячеек 10 кВ, комплексное опробование)	2021	2021	30.06.2022	30.09.2022	100	100		

* Заполняется согласно приложению 3.2.

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов



Утверждаю
Исполнительный директор
АО Харп-Энерго-Газ
А.А. Лапинский

(подпись)
марта 2023 г.

Наименование инвестиционного проекта

Создание автоматизированной системы коммерческого учета эл.энергии АСКУЭЭ

Отчетный период

2022 год

по состоянию на

01.января 2023 г.

№ пункта укрупненног о сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		план		факт					
		начало	окончание	начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Предпроектный этап	01.02.2021	01.03.2021	01.02.2021	01.03.2021	100	100		
2	Проектный этап	01.03.2021	01.07.2021	01.03.2021	01.07.2021	100	100		
3	Организационный этап	01.07.2021	01.08.2021	01.07.2021	01.08.2021	100	100		
4	Организация автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии ВЕРХНИЙ уровень (АСКУЭЭ)	01.08.2021	31.12.2021	01.08.2021	31.12.2021	100	100		
6	Организация автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии СРЕДНИЙ и НИЖНИЙ уровень (АСКУЭЭ)	01.02.2022	31.12.2022	10.01.2022	31.12.2022	100	100		

* Заполняется согласно приложению 3.2.

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов



Утверждаю
Исполнительный директор
АО Харп-Энерго-Газ
А.А. Лапинский

(подпись)

марта 2023 г.

Наименование инвестиционного проекта

Реконструкция защитного ограждения ТЭС Харп-12

Отчетный период 2022 год

по состоянию на 01.января 2023 г.

№ пункта укрупненого сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		план		факт					
		начало	окончание	начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Предпроектный этап	01.02.2022	01.03.2022	01.02.2022	01.02.2022	100	100		
2	Проектный этап	01.03.2022	01.07.2022	01.02.2022	01.07.2022	100	100		
3	Организационный этап	01.07.2022	01.08.2022	01.07.2022	01.08.2022	100	100		
4	СМР	01.08.2022	31.12.2022	01.08.2022		45	45	работы в процессе выполнения	

* Заполняется согласно приложению 3.2.

Форма представления показателей финансовой отчетности

Финансовые показатели за отчетный период 2022 год



Утверждаю
Исполнительный директор
АО Харп-Энерго-Газ
А.А. Лапинский

(подпись)
21 марта 2023 г.

Наименование показателя

место учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	Примечание
1	2	3
Выручка	153 431 522	
Чистая прибыль	11 443,12	
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)		
ЕВИТДА	48 346 998	
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	70 120 730	
покупатели и заказчики	10 094 855	
авансы выданные	60 025 875	
Собственный капитал		
* Заемный капитал (долгосрочные кредиты)	191 734 301	
облигационные займы	191 734 301	
займы организаций		
прочее		
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:		
кредиты и займы*		
кредиторская задолженность, в т.ч.:	22 547 878,93	
по строительству		
по ремонтам		
по поставкам топлива	4 295 409	
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	18 814 082	
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании	22 199 428	
Профинансировано на отчетную дату		
Обеспеченность источниками финансирования		
Дефицит финансирования		
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2021 г.		
на период 2020 - 2022 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

*По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

Примечание: чистая прибыль-ожидаемое значение

Отчет о техническом состоянии объекта
за 2022 год



Утверждаю
Исполнительный директор
АО Харп-Энерго-Газ
А.А. Лапинский

М.П. (подпись)
31 марта 2023 г.

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строительства	год ввода в эксплуатацию	утвержденная проектно-сметная документация (+; -)	заключение Главгосэкспертизы России (+; -)	оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -)	разрешение на строительство (+; -)
1	Создание автоматической системы коммерческого учета эл.энергии АСКУЭЭ	1 комплекс учета	(-)	(-)	2021	2022	(+)	(-)	(-)	(-)
2	Строительство ТЭС Харп-12 (2 этап) ГПА № 5,6 2x1500 кВт в контейнерном исполнении	3	(-)	(-)	2021	2022	(-)	(-)	(+)	(-)
3	Реконструкция контрольно-пропускного пункта ТЭС Харп-12.	---	(-)	(-)	2022	2022	(+)	(-)	(-)	(-)
4	Реконструкция защитного ограждения ТЭС Харп-12.	---	(-)	(-)	2022	2022	(+)	(-)	(-)	(-)